



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z 52. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 17/2023

Datum vyhlášení: 12. 10. 2023 od 14:19

Datum ukončení: 16. 10. 2023 do 8:51

Předmět hlasování:

Předmětem hlasování byla změna řešící Prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2023 na 31. 3. 2024. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu je způsobeno zpožděním plánovaného ukončení projektu a předání stavby, která podléhá kolaudačnímu řízení, a to z kapacitních důvodů zhotovitele stavby. Zároveň během stavebních úprav dochází k vícepracím, které nebylo možné předem identifikovat. V současné době se dále řeší povolení k pokácení stromů nacházejících se v blízkosti venkovního prostoru zázemí školy. Byť se předpokládá dokončení stavby k 15. 11. 2023, není možné stihnout ukončení realizace projektu k 30. 11. 2023, a to z důvodu kolaudačního řízení.

Komentář:

Prodloužení termínu reaguje na objektivní a nepředvídatelné skutečnosti během realizace projektu a zároveň je předkládaná změna v souladu s výzvou ITI. Proto doporučujeme ŘV ITI ÚChA tuto změnu podpořit.

Výsledek hlasování:

Ano – 12

Ne – 0

Zdržel se – 1

Nevyjádřil se – 5

Závěr hlasování:

Usnesení č. 17/2023 bylo přijato a žadateli bude vydáno kladné vyjádření nositele ITI ke změně projektu.



ITI
ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ
AGLOMERACE

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz