



Zápis z 57. hlasování ŘV ITI ÚChA per rollam – usnesení č. 18/2025

Datum vyhlášení: 5. 9. 2025 od 8:27

Datum ukončení: 12. 9. 2025

Nositel ITI vzhledem k projednávanému materiálu přistupuje k podobě hlasování per rollam dle bodu 3.7 Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI bez předchozího připomínkování podkladového materiálu. Dle tohoto bodu je stanoven termín pro hlasování na 5 pracovních dnů, tedy do 12. 9. 2025.

Předmět hlasování:

Schválení navržených žádostí o vyjádření nositele ITI ke změně projektu.

Souhlasíte s navrženými změnami v projektech „Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě“, „Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci“ a „Výstupní X Neštětická – světelné signalizační zařízení“ v předloženém znění?

1. Žádost o vyjádření nositele ITI

Název projektu: Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě

Žadatel: Statutární město Most

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 09/2026 na 04/2027 a s tím související úprava finančního plánu

Odůvodnění změny: Projekt se potýká s nepředpokládanými skutečnostmi v místě plnění, které si vyžádaly dočasné pozastavení stavebních prací. Tato prodleva zásadně ovlivnila harmonogram čerpání finančních prostředků a znemožňuje vyfakturovat původně plánovaný objem prací do termínu první ŽoP.

Komentář odd. řízení ITI: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu a zároveň negativně neovlivňuje čerpání nástroje ITI. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

2. Žádost o vyjádření nositele ITI

Název projektu: Infrastruktura pro cestovní ruch v Chlumci

Žadatel: Město Chlumec

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 12/2025 na 10/2026 a s tím související úprava finančního plánu

Odůvodnění změny: Žadatel již má podepsanou smlouvu se zhotovitelem a termín dokončení stavby je 31. 12. 2025. Realizace stavby však může započít až po dokončení překládek zařízení ve vlastnictví dalších společností. Žadatel projektu obdržel informaci od jedné ze společností, že s realizací přeložky počítá až v roce 2026 a její dokončení plánuje do 06/2026. Žadatel na termíny této realizace nemá žádný vliv a je nucen prodloužit termín ukončení realizace svého projektu.

Komentář odd. řízení ITI: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj





projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

3. Žádost o vyjádření nositele ITI

Název projektu: Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem

Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 09/2025 na 01/2026 a s tím související úprava finančního plánu

Odůvodnění změny: Důvodem prodloužení termínu je nutnost vydání kolaudace k danému projektu, které se zpozdilo. Projekt je v dnešní době již fyzicky dokončen a nyní probíhá testování a seřizování světelně signalizačního zařízení, které bude plně uvedeno do provozu v polovině září 2025.

Komentář odd. řízení ITI: Prodloužení termínu ukončení fyzické realizace reaguje na aktuální vývoj projektu. Prováděná změna projektu nezakládá změnu cíle nebo zaměření projektu a zároveň negativně neovlivňuje čerpání nástroje ITI. Tuto změnu doporučujeme ŘV ITI podpořit.

Výsledek hlasování:

Ano – 10

Ne – 0

Zdržel se – 8 (3x Zdržel, 5x Nehlasoval)

Závěr hlasování:

Usnesení č. 18/2025 bylo přijato. Jednotlivým žadatelům bude vydáno vyjádření řídicího výboru MO/A k žádostem o změnu integrovaného projektu.

