



Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

27. 3. 2019 od 11:00

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Kanceláře tajemníka, MmÚ

Účast: dle prezenční listiny

Program zasedání:

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA
3. Schválení zprávy o realizaci ISg ÚChA a analýzy rizik
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 38
5. Projednání situace ohledně úspor v projektech vázaných na IROP a navazující schválení výzvy nositele ITI ÚChA č. 41
6. Schválení členů pracovních skupin pro výzvy ITI ÚChA
7. Projednání návrhu změny ISg ÚChA č. 4
8. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA
9. Různé

Zápis jednání

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA

2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA

- 2.1. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA:
 - č. 38 Sanace starých ekologických zátěží II. (OP ŽP)
- 2.2. Vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA per rollam
 - č. 39 Podpora vzniku sociálního bydlení IV. – obce (IROP)
 - č. 40 Podpora vzniku sociálního bydlení IV. – neziskové a církevní organizace (IROP)
- 2.3. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 14. jednání ŘV ITI
 - č. 41 Infrastruktura středních škol III. (IROP)
- 2.4. Příprava dalších výzev nositele ITI ÚChA
 - Výzvy vázané na OP Z a IROP
- 2.5. Účast na jednáních a konferencích
 - 6. 2. – představení integrovaných projektů na MŠMT
 - 7.-8. 2. – Metropolitní konference v Brně
 - 28. 2. – zasedání NSK ČR
 - 19. 3. – diskuze k právním úpravám ITI pro období 2021+
 - 22. 3. – setkání „projektového týmu“ na úřednické úrovni
 - Probíhá kontrola NKÚ u dopravních výzev vázaných na IROP





- Zadáno poptávkové řízení na zpracování mid-term evaluace
- 2.6. Programové období 2021+
- Vymezení území sjednoceno metodikou MMR ČR (aktualizace ISg ÚChA)
 - Integrovaný projekt 2021+
 - Strategicky významný projekt s výrazným dopadem do území
 - Dílčí projekty navazující na strategicky významný projekt
 - Síťové projekty
 - Dále lze uvažovat o komplexních/systemových řešení či místním integrovaném řešení
 - V textu integrovaných strategií budou přímo vyjmenovány významné strategické projekty
 - Sběr významných strategických projektů do 30. 6. 2019, aby mohly být podkladem pro tvorbu operačních programů
 - Zadání – např. projekty nad 20 mil. Kč, případně menší s důsledným odůvodněním integrovanosti
 - Osloveny budou nyní významné organizace/instituce, druhé kolo sběru všech záměrů proběhne v rámci procesu aktualizace ISg ÚChA
- 2.7. Zpráva o realizaci ISg
- Za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
 - Informace o stavu realizace ISg ÚChA
 - Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev
 - První ukončené projekty
 - 7 výzev nositele ITI, zejména vázané na IROP a OP ŽP
 - Zpráva odsouhlasena ze strany MMR ČR
3. **Analýza rizik**
- Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
 - Aktualizace za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018
 - Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
 - Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
 - Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
 - Sledování změn a jejich vývoje





Riziko		Hodnocení rizika						Nositel rizika	Opatření
Název	Popis rizika	Významnost	Pravděpodobnost	Výsledný dopad	Úroveň rizika	Změna	Odvodnění		
Nedostatek projektových záměrů pro naplnění některých opatření	Příčinou rizika jsou zejména některé podmínky výzev ŘO a obecná neochota žadatelů řešit dané téma. Aktuálně toto riziko evidujeme zejména u sociálního bydlení či vlastníků starých ekologických zátěží.	5	4	20	Kritický dopad	-5	Pravděpodobnost rizika se snížila v souvislosti s realizovanými výzvami na sociální bydlení či workshopem pro vlastníky kontaminovaných lokalit. Nadále nicméně zůstává velmi aktuální.	Nositel ITI	Riziko je eliminováno důkladnou konzultací připravovaných projektových záměrů a v případě potřeby jsou organizovány semináře či koordinační/informační schůzky pro žadatele.
Nedostatečná připravenost projektových záměrů	Zejména investičně nákladné projekty s náročnou projektovou přípravou jsou reálně ohroženy zpožděními plynoucími z realizace veřejných zakázek či vnitřních schvalovacích procesů. Toto riziko výrazně ohrožuje dodržování finančního plánu ISg a v konečném důsledku může způsobit i odejmutí rezervované alokace. Toto riziko je reálné zejména pro výstavbu přestupních terminálů či drážní infrastruktury	5	4	20	Kritický dopad	0	Riziko nadále přetrvává zejména v oblasti dopravy, bytí projekty v drážní infrastruktuře jsou již alespoň ve stavu podaných žádostí o podporu.	Nositel projektů	Riziko je snižováno identifikací klíčových záměrů, které jsou realizovatelné v relativně krátkém časovém období a mají tedy velmi pozitivní dopad na finanční plán. Opatřením může být i včasná komunikace v případě konkrétních problémových projektů s daným řídicím orgánem a případná změna finančního plánu ISg.
Nesplnění navržených mílníkových hodnot indikátorů	U IROPU jsou k 31. 12. 2018 stanoveny mílníkové (tedy průběžné) monitorovací indikátory, jejichž nesplnění může stejně jako v případě nesplnění finančních mílníků mít za následek i odejmutí části rezervované alokace. V případě ITI ÚChA jsou nastaveny mílníkové indikátory pouze pro sociální bydlení a nákup vozidel MHD.	5	5	25	Kritický dopad	0	V případě sociálního bydlení je reálná situace 18 sociálních bytů oproti 30 sociálním bytům, což je hodnota mílníkového indikátoru.	Nositel ITI	Opatřením k zabránění naplnění tohoto rizika je především komunikace s potenciálními žadateli a dostatečná osvěta v území např. prostřednictvím seminářů pro žadatele. Zároveň je nutné vyhlášovat výzvy nositele ITI i ZS ITI tak, aby byly stanovené hodnoty mílníkových indikátorů reálně dosažitelné.
Nedodržení časového harmonogramu	Časový harmonogram je jedním ze zásadních parametrů sledování realizace ITI. Jeho nesplnění je rizikem i pro dotčený ŘO a může vést k odejmutí části rezervované alokace.	4	5	20	Kritický dopad	0	Vzhledem ke zpoždění zahájení realizace ITI i přes sloučení finančního plánu za roky 2017-2018 dochází ke zpoždění finančního plánu, které bude nutné řešit změnami ISg ÚChA.	Nositel ITI	Riziko lze částečně předcházet včasnou a pravidelnou komunikací s žadateli i ŘO či vhodnou koordinací vyhlášených výzev.

3.2. Renominace RSK ÚK/NSK ČR

- Požadavek v souvislosti s podzimními volbami do obecních zastupitelstev a efektivnější možnosti zastupování
- Nominace na funkci umožňuje větší flexibilitu
- NSK ČR
 - Politický zástupce za SM ÚnL, pod jehož gesci spadá odd. řízení ITI
 - Náhradník: Manažer ITI ÚChA
- RSK ÚK
 - Politický zástupce za SM ÚnL, pod jehož gesci spadá odd. řízení ITI
 - Náhradník: Manažer ITI ÚChA

3.3. Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - bere na vědomí současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 - schvaluje
 1. Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 v předloženém znění
 2. Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2018 v předloženém znění
 3. Změnu nominace zástupce za ITI Ústecko-chomutovské aglomerace do Regionální stálé konference Ústeckého kraje a Národní stálé konference ČR v předloženém znění





Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 38 s Integrovanou strategií

4.1. Výzva ITI ÚChA č. 38



- Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií
- Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora
- Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě nerelevantní
- Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace

4.2. Výzva ITI ÚChA č. 38

- **Název:** Sanace starých ekologických zátěží II.
- **Alokace výzvy:** 190 000 000 Kč
- **Výzva OP ŽP:** 86

Oprávnění žadatelé: bez omezení

Podporované aktivity: Sanace vážně kontaminovaných lokalit. V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

- **Min. CZV:** nestanoveno
- **Max. CZV:** nestanoveno
- **Časová způsobilost:** 1. 1. 2014 – 30. 9. 2023

4.3. Přihlášené projektové záměry

Název projektového záměru	Předkladatel
Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov	ProPark.nu I s.r.o.

4.4. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů





Výzva		Předkladatel		Před projednáním v PS				Indikátory	
Číslo	OP	Subjekt	Kontaktní osoba	CZV	EU	SR	Vlastní		4 41 01
38	OPŽP	ProPark.nu I s.r.o.	Martin Bílek	87 747 678,16 Kč	74 585 526,44 Kč	0,00 Kč	31 665 120,97 Kč		
		POŽADAVKY CELKEM		87 747 678,16 Kč	74 585 526,44 Kč			PLÁNOVANÉ HODNOTY	1867 m²
		LIMITY VÝZVY		223 529 411,76 Kč	190 000 000,00 Kč			LIMITY VÝZVY	
		ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU		135 781 733,60 Kč	115 414 473,56 Kč			ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU	

- Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov
 - **Podíl na výzvě č. 38** - Projektový záměr předkladatele by čerpal 46 % celkové alokace a plánuje pokrýt plochu monitorovacího indikátoru 4 41 01 „Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu“ v rozsahu 1867 m².
 - **Synergické efekty** - Dojde ke zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím zlepšení stavu podzemních vod, sanovaná plocha bude zároveň připravena pro další úpravu a následné ekonomické využití.

4.5. Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 38 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ŘV ITI ÚChA ukládá Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií

Termín 29. 3. 2019

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

5. Projednáni situace ohledně úspor v projektech vázaných na IROP a navazující schválení výzvy nositele ITI ÚChA č. 41

5.1. Úspory v IROP

- Požadavek IROP na zablokování úspor v rámci realizace projektů až do výše 10 % na prioritní osu v IROP kvůli vývoji kurzu Kč/Euro
- V opatření 3.2.1 ISg ÚChA zbývající alokace 27,015 mil. Kč, která ale spadá do těchto úspor a není možné vyhlásit výzvu
- Řešením je dobrovolné zablokování této výše u sociálního bydlení (opatření 4.2.1), které patří do stejné prioritní osy IROP
- Odůvodnění
 - Sociální bydlení je po starých ekologických zátěžích oblastí s nejmenším zájmem žadatelů
 - K 30. 9. 2019 nutné vyčerpat min. 41,17 % alokace v IROP – jinak hrozí odejmutí části alokace – volná by zůstala pouze u soc. bydlení
 - Připravený je synergický projekt k jedné ze středních škol s termínem ukončení realizace do 30. 9. 2020 (není nutné měnit finanční plán ISg ÚChA)
 - Neohrozí to vyhlášení plánovaných letních/podzemních výzev na sociální bydlení

5.2. Úspory v IROP v číslech

- Stávající „volná“ alokace v sociálním bydlení cca 82,6 mil. Kč





- Požadovaná úspora IROP – 27 mil. Kč (=> 55,6 mil. Kč)
 - Ukončené výzvy na sociální bydlení:
 - Výzva č. 39 – obce – alokace 15,3 mil. Kč, záměry za 0 Kč (=> 55,6 mil. Kč)
 - Výzva č. 40 – NNO a církevní organizace – alokace 15,3 mil. Kč, záměry přes 15,3 mil. Kč (=> 40,3 mil. Kč)
 - Plánované letní/podzimní výzvy na sociální bydlení:
 - Výzva č. xy – obce – alokace 15,3 mil. Kč (=> 25 mil. Kč)
 - Výzva č. yx – NNO a církevní organizace – alokace cca 15,3 mil. Kč (=> 9,7 mil. Kč)
 - Zůstatek možné využít pro navýšení alokace letních/podzimních výzev
- 5.3. Výzva ITI ÚChA č. 41 Infrastruktura středních škol III.
- **Výzva ŘO:** 66. výzva IROP
 - **Termín vyhlášení výzvy:** 1. 4. 2019
 - **Termín ukončení výzvy:** 16. 4. 2019
 - **Ukončení realizace projektu:** do 30. 9. 2020
 - **Alokace výzvy (EU):** 27 015 000 Kč
 - **Min. CZV projektu:** 10 000 000 Kč
 - **Max. CZV projektu:** bez omezení
 - **Typy podporovaných projektů:**
 - Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

6. Schválení členů pracovních skupin pro výzvy ITI ÚChA

6.1. Složení pracovních skupin

- Návrh na složení PS39 Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - obce:
 - Zástupce Agentury pro sociální začleňování
 - Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
- Návrh na složení PS40 Podpora vzniku sociálního bydlení IV. – neziskové a církevní organizace:
 - Zástupce Agentury pro sociální začleňování
 - Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
- Návrh na složení PS41 Infrastruktura středních škol III.:
 - Zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.2. Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA





- souhlasí s dobrovolným vyčleněním úspory ve výši 27,015 mil. Kč v opatření 4.2.1 ve prospěch uvolnění úspory ve stejné výši pro vyhlášení výzvy v opatření 3.2.1 Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
- schvaluje:
 1. Znění a vyhlášení výzvy nositele ITI ÚChA č. 41 Infrastruktura středních škol III.
 2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních členů do pracovních skupin pro výzvy nositele ITI ÚChA č. 39, 40 a 41
- ukládá:
 - Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, zajistit vyhlášení výzvy nositele ITI ÚChA č. 41 ve stanoveném termínu a její zveřejnění na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

7. Projednání návrhu změny ISg ÚChA č. 4

7.1. Změna ISg ÚChA č. 4

- Dle MPIN do 31. 1. 2019 měla být podána změna na narovnání finančního plánu ISg ÚChA dle skutečnosti za roky 2017 a 2018
 - V souvislosti s další plánovanou změnou (indikátory a navýšení alokace OP Z) v dubnu navrhlo MMR ČR sloučení obou změn
 - Postup odsouhlasen všemi řídicími orgány OP
- ŘV ITI -> RM ÚnL -> ZM ÚnL -> předložení do ISKP2014+
- Úpravy finančního plánu
 - OP D, OP Z, OP VVV – narovnání finančního plánu dle projektů
 - OP ŽP – přesun 2017+2018 do 2019 a otevření roku 2023
 - IROP – přesun 2017+2018 do 2019 a otevření roku 2021 pro terminály
- Narovnání milníkoveho indikátoru
 - 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – z 30 na 15
- Přidání či navýšení hodnot indikátorů
 - 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst – 135
 - 7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 32
 - 4 11 01 Počet zpracovaných analýz rizik – 2
 - 6 00 00 Celkový počet účastníků – 240
- Snaha o navýšení alokace v OP Z a převzetí závazků z jiných aglomerací ITI či IPRÚ
- PO1 (prostupné zaměstnávání)
 - Liberec/Jablonec – 5,1 mil. Kč
 - Mladá Boleslav – 3,453 mil. Kč
- PO2 (APK a primární prevence)
 - Plzeň – 17 mil. Kč





- Nutné podat žádost o podporu do 28. 6. 2019!
- Navyšovaná alokace bude promítnuta ve finančním plánu ISg ÚChA rovnoměrně mezi roky 2021 a 2022

7.2. Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA souhlasí:
 - s návrhem změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4, jejímž předmětem je zejména:
 - narovnání finančního plánu ISg ÚChA
 - přidání monitorovacích indikátorů 7 40 01, 7 64 01 a 4 11 01
 - navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00
 - snížení milníkové hodnoty monitorovacího indikátoru 5 53 01
 - navýšení alokace opatření 4.1.1 ISg ÚChA o 8,6 mil. Kč
 - navýšení alokace opatření 4.2.2 ISg ÚChA o 17 mil. Kč
- ŘV ITI ÚChA ukládá:
 - Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, zajistit předložení návrhu na změnu ISg ÚChA č. 4 k projednání Radě města Ústí nad Labem

T: 8. 4. 2019

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

8. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA

8.1. Harmonogram výzev

PO ISg	Opatření ISg	Zaměření výzvy	Předběžná alokace EU	OP	SC OP	Typ výzvy	Výzva nositele ITI		Výzva ZS ITI	
							od	do	od	do
Doprava	1.1.3	Výstavba a modernizace přestupních terminálů	49 980 000 Kč	IROP	1.2	Kolová	6/2019	7/2019	7/2019	8/2019
Ekonomika	3.2.1	Infrastruktura středních škol III.	27 015 000 Kč	IROP	2.4	Kolová	4/2019	4/2019	4/2019	5/2019
Sociální soudržnost	4.1.1	Podpora dostupného zaměstnávání III.	8 600 000 Kč	OP Z	1.1.1	Kolová	5/2019	5/2019	nerelevantní	
	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení V. - obce	15 300 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	9/2019	10/2019	10/2019	11/2019
	4.2.1	Infrastruktura sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace	15 300 000 Kč	IROP	2.1	Kolová	9/2019	10/2019	10/2019	11/2019
	4.2.2	Podpora programu asistence prevence kriminality III.	15 000 000 Kč	OP Z	2.1.1	Kolová	5/2019	5/2019	nerelevantní	
	4.2.2	Programy primární prevence	3 000 000 Kč	OP Z	2.1.1	Kolová	5/2019	5/2019	nerelevantní	

8.2. Navrhované usnesení

- ŘV ITI ÚChA
 - schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO





9. Různé

9.1. Nejbližší události

- Zaslání materiálů a zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování
- Příprava výzev vázaných na IROP a OP Z
- Předložení změny ISg ÚChA č. 4
- Zahájení sběru strategických projektů
- 23. 4. 2019 jednání primátorů statutárních měst k ITI a budoucímu programovému období

9.2. Další jednání ŘV ITI

- 1. pol. května – vázán na vyhodnocení výzev č. 39, 40 a 41
- konec června – vázán na výzvy s navýšenou alokací OP Z

